

Baustellenbesichtigung Transport-Nr. 10133

☒ Info Besichtigung:

☒ Besichtigung am:

☐ Anfrage / Angebot

☐ Auftrag



Datum: 08.07.2026

Visum: hug

Externe-Nr.:

Kunde:

Integral Metallbau AG
Lauetstrasse 5
8112 OTELFINGEN
SCHWEIZ

Sachbearbeiter:

Herr Osmanbasic

+41 44 844 00 66

Telefon:

info@integral-metallbau.ch

e-mail:

+41 44 844 00 66

Telefon:

info@integral-metallbau.ch

e-mail:

079 455 20 40

Mobil:

Baustelle / Einsatzort / Objekt:

von: Balgriststr. 51
8008 Zürich

Einsatztermin: Gem. Programm

nach:

Einsatzbereit:

Kontaktperson Baustelle:

Zufahren:

Telefon Baustelle:

Einsatzdauer: 3/4 + 1 Tag

Art der Arbeit:

Treppenturm de- montieren +Litturm vers.

Zufahrt:

Kran-/ Fzgtyp: LK 52 + 85 m/to Jip

Anzahl: Länge:

.00

Breite: Höhe:

Gesamtgewicht: Zusätzliche Bemerkungen:

.00 t

Kran-/ Fzgtyp alternativ

Kran-/Fzgtyp altern2

Lk grösser

Kran-/Fzgtyp altern3

Kran-/Fzgtyp altern4

Kran-/Fzgtyp altern4

Sicherheit / Zusatzausrüstung / Hilfsmittel:

Schwenkbereich: ☐ gut ☐ nicht gut

Qualität Boden: ☐ gut ☐ nicht gut

ABB: ☐ ja ☒ nein

Zonenschutz: ☐ ja ☐ nein

Erdungskabel: ☐ ja ☐ nein

Flugwarnebeleuchtung: ☐ ja ☒ nein

Stromleitungen: ☐ ja ☐ nein ☐ Abstand:

Straßensperrung: ☐ voll ☐ bis _____ m ☐ nein

Notizen:

Programm:

Do. 09.07.2026 07:00 Uhr an Ort mit 52 m/to + Jip + Brücke min. 4.5 m

Treppenturm 2 Stöckig demontieren und entsorgen nach freier Wahl.

Fr. 10.07.2026 08:00 Uhr einsatzbereit mit 85 m/to + Jip

Neuer Treppenturm 3 Stöckig montieren + Lifturm ca.2.2 to. versetzen.

